

Plán kontrolních prohlídek stavby

Název stavby: TŘEBÍČ, zimní stadion, přemístění TS.

1. Demolice stávající zděné TS
2. Vytýčení kabelové trasy VN a NN a nové TS geodetem
3. Stavba nové kioskové TS
4. Výkop společné kabelové trasy VN, NN
5. Uložení kabelů VN do země a připojení do nové TS - (EG.D, s.r.o.)
6. Překop komunikace a výkop trasy kabelů NN do rozvodny zimní stadion
7. Pokládka kabelů NN z nové TS do rozvodny zimní stadion
8. Připojení kabelů NN do rozvaděče RDO v nové TS a kabelové skříně RH1
9. Zahrnutí výkopů a uvedení do původního stavu
10. Demontáž a přenesení technologie ze stávající do nové TS
11. Výstavba nového zděného a drátěného oplocení kolem nové TS
12. Provedení definitivního zadláždění chodníků, vjezdů a komunikací
13. Uvedení staveniště do původního stavu

V Brně dne : 15.2. 2025

Vypracoval : BABÁČEK František