

Dodatek č. 1 projektové dokumentace

Realizace stavby:

Stavba nebude realizována dle etapizace (2 etapy), tak jak je uvedeno v projektové dokumentaci (výkres C.3 KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES). Obě etapy se budou realizovat jako celek současně.

Předpokládaný postup realizace stavby:

- 1. PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ** ... 9. března 2026
- 2. KÁCENÍ POROSTU**
 - seříznutí všech akátů těsně nad zemí + odstranění pokácené hmoty ... 9.-31. března 2026
 - celoplošný postřik herbicidem s účinnou látkou Glyfosát ... 1.-15. června 2026
 - odstranění uhynulé hmoty + lokálně zopakovat postřik herbicidem ... 1.-15. července 2026
- 3. STAVEBNÍ PRÁCE** ... 16. července 2026 - 31. března 2027
 - začátek zemních prací ... 16. července 2026
- 4. VODNÍ NÁDRŽ** ... 16. července 2026 - 30. října 2026
- 5. NAPOUŠTĚNÍ VODNÍ NÁDRŽE** ... 2. listopadu 2026 - 31. března 2027
 - po napuštění dešťovou vodou do provozní hladiny může proběhnout výsadba vodních rostlin
- 6. VÝSADBA ZELENĚ** ... 1. března 2027 - 31. května 2027
 - výsadba stromů ... od rozmrznutí do olistění - cca duben
 - výsadba keřů a trvalek
 - výsadba vodních rostlin ... vodní nádrž musí být napuštěná do provozní hladiny
 - výsev travníků ... nejvhodnější termín od poloviny dubna do poloviny května 2027
- 7. KONEC STAVBY** ... 31. května 2027