

SMLOUVA O DÍLO Dodatek č.2

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“)

č. zhotovitele 10/23/S

1 SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: **VODOVODY A KANALIZACE**
Svazek vedený v rejstříku dobrovolných svazků obcí u Krajského úřadu Kraje Vysočina
Sídlo: Kubišova 1172, 674 01 Třebíč
Zastoupený: Mgr. Pavlem Pacalem, předsedou představenstva
IČO: 604 18 885
DIČ: CZ60418885
Bankovní ústav: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 108656415/0300
Osoba oprávněná jednat jménem svazku: Ing. Karel Nedvědický, tajemník svazku

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: **SOBOS CZ spol. s r. o.**
Sídlo: Na Klínkách 414, 674 01 Třebíč
Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 54869
IČO: 27725928
DIČ: CZ27725928
Bankovní ústav: Česká spořitelna a. s.
Číslo účtu: 6699-80029312/0800
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Vítězslav Sochor, jednatel

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Radim Sochor, tel.: 606 199 827, e-mail: r.sochor@soboscz.cz

Hlavní stavbyvedoucí:
Vítězslav Sochor, tel.: 602 726 140, e-mail: v.sochor@sobos.cz

Stavbyvedoucí:
Ing. Milan Beneš, tel.: 732 173 809, e-mail: j.m.benes@seznam.cz
Radim Sochor, tel.: 606 199 827, e-mail: r.sochor@soboscz.cz

(dále jen „Zhotovitel“)

Smluvní strany se v souladu s čl. 6 a 23 dohodly na změně smlouvy o dílo na stavební práce s názvem stavby **Revitalizace lokality Martinské náměstí, Třebíč** uzavřené dne 17.04.2023 v následujícím znění.

2 ZMĚNA

Předmětem dodatku je změna v původní smlouvě o dílo:

1. V článku 4. Předmět díla.

Nad rámec sjednaného rozsahu díla je nutné provést vícepráce, které byly odsouhlaseny oběma smluvními stranami. Smluvní strany se dohodly na neprovedení původně sjednaných prací – méněprací.
Změnový list 1: Změna bude provedena podle zákona 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek § 222 odst. 4

Konkrétní změny v rozsahu předmětu či kvalitě díla jsou specifikovány obsahem souboru dokumentů (tzv. změnového listu).

Změnový list ZL1 Doměrkový změnový list

2. V článku 6. Cena za dílo a podmínky pro změnu sjednané ceny

Za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu dle dodatku smlouvy o dílo za provedení díla obě smluvní strany sjednaly cenu ve výši:

Cena víceprací 364 045,33 Kč

Cena méněprací 368 889,00 Kč

Smluvní strany se dohodly, že se znění části odstavce 6.1.1 ruší a nahrazuje se tímto novým textem

Cena za dílo je sjednána ve výši:

6.1.1.1 Cena bez DPH 21.700.000,00 Kč

Dodatek č.1 bez DPH - 4 843,67 Kč

Cena celkem bez DPH 21 695 156,33 Kč

6.1.1.2 Výše DPH 4 555 982,83 Kč

6.1.1.3 Cena vč. DPH 26 251 139,16 Kč

3 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Všechna ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.

Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek Smlouvy před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem souhlasí, že dodatek představuje úplnou dohodu mezi smluvními stranami a že dodatek nebyl uzavřena v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V Třebíči, dne 31.05.2024

V Třebíči, dne 31.05.2024

Za Objednatele:

Za Zhotovitele: