

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

č. objednatele 03004240224

č. zhotovitele 24Zak00010

uzavřené 29.08.2024 podle § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. (dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

Objednatel: Město Třebíč

Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč

Zastoupené: Milošem Hrůzou, místostarostou, pověřeným k podpisu smlouvy na základě usnesení zastupitelstva města č. 9/5/ZM/2022 ze dne 20.10.2022

IČ: 00290629

DIČ: CZ00290629

Bankovní spojení: ČNB, a.s., pobočka Třebíč

Číslo účtu: 94-716711/0710 (ČNB)

Telefon: 568 896 100

(dále jen „objednatel“ a nebo též „zadavatel“)

Zhotovitel: START Zelený s.r.o.

Se sídlem: Široká 376, 588 32 Brtnice

Zastoupen: Jaroslavou Nikrmaier Zelenou, jednatelkou

IČ: 08731314

DIČ: CZ08731314

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 29945681/0100

Telefon: 567 216 905

Zapsaný v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka

115137

(dále jen „zhotovitel“)

I.

V souvislosti se zajištěním přechodu osob přes řeku Jihlavu bude nová lávka po dohodě se zhotovitelem uvedena do předčasného užívání stavby a následně se začne odstraňovat provizorní lávka.

Při podrobnějším průzkumu bylo zjištěno, že z důvodu špatného technického stavu lávky Bailey bridge a omezeným prostorovým podmínkám nebude možné realizovat původní výsuv mostu pomocí jeřábu, ale demontáží technologií postupného výsuvu, což je časově velmi náročné.

Smluvní strany se dohodly, že v **Článcu III. – ČAS PLNĚNÍ, MÍSTO PLNĚNÍ** se znění odstavce III.2 ruší a nahrazuje se tímto novým textem:

III.2 Provedení díla do:

15.07.2025

V období od 16.12.2024 do 15.01.2025 bude probíhat zimní přestávka.

Možnost provádění stavebních prací při vhodných klimatických podmínkách v době od 01.12.2024 do 15.12.2024 a od 16.01.2025 do 28.02.2025 bude předem odsouhlaseno technickým dozorem stavby a bude o tom proveden zápis ve stavebním deníku.

II.

Nad rámec sjednaného rozsahu díla je nutné provést vícepráce a neprovést méněpráce spočívající v souvislosti se změnou výsuvu provizorní lávky a následnou demontáží provizorní lávky nedestruktivním způsobem.

III.

Dle vzájemně odsouhlaseného rozpočtu víceprací a méněprací, který je nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1, činí hodnota:

víceprací bez DPH	1 141 550,00 Kč
méněprací bez DPH	61 057,50 Kč

Rekapitulace ceny:

cena dle SOD bez DPH	10 226 799,66 Kč
dodatek č. 1 bez DPH	0,00 Kč
dodatek č. 2 bez DPH	885 106,47 Kč
dodatek č. 3 bez DPH	1 080 492,50 Kč

Celkem cena bez DPH	12 192 398,63 Kč

IV.

Smluvní strany se dohodly, že v Článku IV. – CENA ZA DÍLO se znění odstavce IV.1 ruší a nahrazuje se tímto novým textem:

Cena za dílo je stanovena v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a je oběma stranami dohodnuta jako cena nejvýše přípustná bez DPH:

	v Kč bez DPH	DPH 21%	v Kč vč. DPH
Cena za dílo celkem	12 192 398,63	2 560 403,71	14 752 802,34

Slovy (cena včetně DPH): čtrnáctmilionůsedmsetpadesátdvatisícosemsetdva korun českých 34/100

V.

- Ostatní podmínky a ujednání uvedené ve smlouvě o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
- Tento dodatek č. 3 je nedílnou součástí shora citované smlouvy o dílo a nabývá platnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran. Dodatek č. 3 nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí.
- Tento dodatek je vyhotoven ve třech exemplářích, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel.
- Tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
- O uzavření tohoto dodatku rozhodla za objednatele Rada města Třebíče svým usnesením č. 22/8/RM/2025 ze dne 03.04.2025.

V Třebíči
(datum dle data el. podpisu)
Objednatel:
Město Třebíč

V Brtnici
(datum dle data el. podpisu)
Zhotovitel:
START Zelený s.r.o.

Miloš Hruža
místostarosta

Jaroslava Nikrmaier Zelená
jednatelka

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **o0091_1_1 Lávka Třebíč - ZBV2 - VCP,MNP**

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel: START Zelený s.r.o.
Široká 376
58832 Brtnice

IČO: 08731314

DIČ: CZ08731314

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			1 080 492,50
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 080 492,50

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 080 492,50 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

1 080 492,50 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	Objekt	0,00	1 080 492,50	0,00	0,00	
01	MNP	0,00	-61 057,50	0,00	0,00	
02	VCP	0,00	1 141 550,00	0,00	0,00	
Celkem za stavbu		0,00	1 080 492,50	0,00	0,00	0

Popis stavby: o0091_1_1 - Lávka Třebíč - ZBV2 - VCP,MNP

Popis objektu: 01 - Objekt

Popis rozpočtu: 01 - MNP

Popis rozpočtu: 02 - VCP

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
0	Všeobecné konstrukce a práce	HSV			450 492,50	41,7
1	Zemní práce	HSV			630 000,00	58,3
Cena celkem					1 080 492,50	100,0