

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. smlouvy objednatele: 17004249224
uzavřené dle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) pro akci:

„Rekonstrukce ulice Velkomeziříčská, Třebíč – II. etapa, III. etapa“

Článek I. Smluvní strany

1.1 Objednatel: **Město Třebíč**

Sídlo: Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč

Oprávněný zástupce

ve věcech smluvních: Ing. Pavel Janata, místostarosta, pověřený k podpisu rámcové dohody na základě usnesení zastupitelstva města č. 9/5/ZM/2022 ze dne 20.10.2022

ve věcech technických: Bc. Radomír Václavík, tel.: [REDACTED]

Radomir.Vaclavik@trebic.cz

Ing. Stanislav Juránek, tel.: [REDACTED]

Stanislav.Juranek@trebic.cz

IČO: 00290629

Bank. spojení: [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“)

1.2 Zhotovitel: **VIPA project, s.r.o.**

Sídlo: Cyrilometodějská 43/20, 674 01 Třebíč

Oprávněný zástupce

ve věcech smluvních: Ing. Pavel Vidlák

ve věcech technických: Ing. Pavel Vidlák

IČO: 04637470

bank. spojení: [REDACTED]

zápis v obchodním rejstříku: C91136 vedená u KS v Brně

(dále jen „Zhotovitel“)

Uzavírají níže uvedeného dne v souladu s ustanovením § 2586 a násl. občanského zákoníku, tento dodatek smlouvy o dílo.

Článek II. Předmět dodatku smlouvy

2.1. Smluvní strany se dohodly na změně závazku ze Smlouvy o dílo (č. objednatele: 17004249224) uzavřené dne 17. 12. 2024, na akci „Rekonstrukce ulice Velkomeziříčská, Třebíč – II. etapa, III. etapa“ (dále jen Smlouva o dílo), která nemění celkovou povahu veřejné zakázky (v souladu s ust. § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů).

2.2. Předmětem tohoto dodatku je prodloužení termínu plnění pro zajištění pravomocného povolení záměru a vypracování PDPS v souladu s odst. 2.4. Smlouvy. V průběhu vyjádření dotčených orgánů k dokumentaci byl dán podnět ze strany PČR DI k řešení křižovatky ulic Velkomeziříčská, Modřínová, Jelínkova.

Článek III. Změna smlouvy

Obě smluvní strany dohodly na této změně smlouvy o dílo:

3.1. Článek 3 – Termín plnění, odstavec 3.1.:

„Zhotovitel se zavazuje realizovat Dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

<i>Koncept DPZ dle odst. 2.2. písm. a)</i>	<i>do 15. 1. 2025</i>
<i>Vypracování DPZ dle odst. 2.2. písm. a)</i>	<i>do 30. 4. 2025</i>
<i>Zajištění pravomocného povolení záměru dle odst. 2.2. písm. b)</i>	<i>do 30. 9. 2025</i>
<i>Vypracování PDPS vč. soupisu prací a položkového rozpočtu dle 2.2. písm. c)</i>	<i>do 2. 11. 2025“</i>

se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

„Zhotovitel se zavazuje realizovat Dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

<i>Koncept DPZ dle odst. 2.2. písm. a)</i>	<i>do 15. 1. 2025</i>
<i>Vypracování DPZ dle odst. 2.2. písm. a)</i>	<i>do 30. 4. 2025</i>
<i>Zajištění pravomocného povolení záměru dle odst. 2.2. písm. b)</i>	<i>do 29. 5. 2026</i>
<i>Vypracování PDPS vč. soupisu prací a položkového rozpočtu dle 2.2. písm. c)</i>	<i>do 30. 6. 2026“</i>

Článek IV. Ostatní ustanovení

- 4.1 Ostatní práva a závazky vyplývající ze Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.
- 4.2 Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo a nabývá platnosti dnem podpisu, kterým obě strany potvrzují souhlas se zněním tohoto dodatku ke smlouvě a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 4.3 Smluvní strany prohlašují, tento dodatek neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránily jiné právní předpisy.
- 4.4 Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv a na veřejně přístupných webových stránkách Města Třebíč. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinností dle § 5 odst. 2 zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
- 4.5 Tato smlouva je uzavřena elektronicky a opatřena elektronickými podpisy zástupců smluvních stran, v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

4.6 O uzavření tohoto dodatku Smlouvy o dílo rozhodla Rada města Třebíč na své 25. schůzi konané dne 11. 9. 2025 pod číslem usnesení 23/19/RM/2025.

Objednatel
Město Třebíč

V Třebíči dne ...

Zhotovitel
VIPA project, s.r.o.

V Třebíči dne ...

.....
Ing. Pavel Janata
místostarosta

.....
Ing. Pavel Vidlák
jednatel