

DODATEK Č. 1

Obchodních podmínek, smlouvy o dílo ze dne 21. 02. 2018

SMLUVNÍ STRANY:

objednatel: **Město Třebíč**
Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč
Zastoupené: Vladimírem Malým, místostarostou, pověřeným k
podpisu dodatku smlouvy na základě usnesení
zastupitelstva města č. 25/7/ZM/2016 ze dne
08.12.2016
IČ: 00290629
DIČ: CZ00290629
Bankovní spojení: KB a.s., pobočka Třebíč
Číslo účtu: 329711/0100
Telefon: 568 896 111
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

zhotovitel: **M – SILNICE a.s.**
Husova 1697, 530 03 Pardubice
Zastoupená: Ing. Zdeňkem Babkou, výkonným ředitelem
IČ: 42196868
DIČ: CZ42196868
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Telefon: 495 846 111
Zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B,
vložka 430
Zapsaný v jiném veřejném rejstříku či jiné evidenci (§ 435 obč. zákoníku)
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

(společně dále také jen jako „**smluvní strany**“)

se dohodly ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, vztažmo k ustanovení článku XII. odst. XII.1 smlouvy o dílo, ze dne 21.02.2018, na uzavření tohoto

D O D A T K U Č. 1
K E S M L O U V Ě O D Í L O č. objednatele 17/14/2095/18, č. zhotovitele 22-SOD-2018-002
(dále jen „dodatek“)

N A R E A L I Z A C I S T A V B Y

**Most ev.č. 590266-TR-Kemp01, přes řeku Jihlavu v Třebíči –
Poušově vč. mostku přes náhon – I. Etapa“**

PREAMBULE

Vzhledem k tomu, že:

- 1) se objevily objektivně nepředvídatelné skutečnosti, zachycené v příloze č. 1 tohoto dodatku (změnový list č. 1-2 a změnový výkaz výměr) a v příloze č. 2 tohoto dodatku (realizační projektová dokumentace resp. revize realizační projektové dokumentace), které mají za následek potřebu provedení dodatečných stavebních prací, jejichž realizace je nezbytná zejména pro zajištění funkčnosti díla (popř. některých částí díla); a
- 2) objednatel zadává ve smyslu předchozího odstavce zhotoviteli dodatečné stavební práce, s jejichž realizací souvisí i snížení Ceny za provedení díla, přičemž celková cena za provedení dodatečných stavebních prací dle přílohy č. 1 a č. 2 tohoto dodatku se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná a činí -23 599,48 Kč (slovy: minus dvacet tři tisíc pět set devadesát devět korun českých a čtyřicet osm haléřů) bez DPH, a to z důvodu použití režimu přenesení daňové povinnosti dle ust. § 92a a ust. § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, na základě kterých daň z přidané hodnoty odvede příjemce plnění, potažmo objednatel;

dohodly se smluvní strany na uzavření tohoto dodatku v následujícím znění:

čl. 1

Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení článku II. odst. II.1. smlouvy o dílo, přičemž toto ustanovení nově zní následovně:

II.1 Smlouva se uzavírá za tímto účelem:

Zhotovitel se Smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a na své nebezpečí, sjednané dílo dle článku II. této smlouvy, v souladu se zadávacími podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci a jejich přílohách. Předmět díla je specifikován zejména v těchto dokladech. Zhotovitel je povinen provést kompletní předmět díla tak, jak je stanoven ve všech relevantních dokladech tak, aby bylo dílo způsobilé k užívání.

Objednatel se zavazuje za řádně a včas provedené dílo (včetně jeho přechodu do vlastnictví objednatele) zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v článku IV. této smlouvy.

Předmětem díla je zhotovení stavby pro objednatele (do jeho vlastnictví):

„Most ev.č. 590266-TR-Kemp01, přes řeku Jihlavu v Třebíči - Poušově vč. mostku přes náhon – I. Etapa“

kdy dílo je složeno z těchto stavebních objektů:

- | | |
|------------|-------------------------------|
| SO 001 - | Příprava území |
| SO 003 - | Demolice mostku přes náhon |
| SO 101.1 - | Místní komunikace Poušov |
| SO 101.2 - | Zřízení provizorního napojení |
| SO 141 - | Chodníky |

- SO 151 - Úpravy sjezdů
- SO 191 - Dopravní opatření
- SO 201 - Mostek přes náhon
- SO 802 - Náhradní výsadba

a to v rozsahu dle projektové dokumentace pro stavební povolení, pro provádění stavby a **realizační projektové dokumentace ve znění revize realizační projektové dokumentace, která v částech, jichž se tato změna týká, nahrazuje původní realizační projektovou dokumentaci, přičemž tato revize tvoří přílohu č. 4 této smlouvy, (dále jen „projektová dokumentace“), a dále dle technických listů změn č. 1-2, které tvoří součást přílohy č. 5 této smlouvy.** „Most ev.č. 590266-TR-Kemp01, přes řeku Jihlavu v Třebíči - Poušově vč. mostku přes náhon – I.etapa“ (dále jen projektová dokumentace).

Předmětem zakázky je realizace výše uvedeného předmětu díla při respektování obecných podmínek daných technickými normami, prováděcími předpisy, stavebními povoleními k realizaci stavby a tohoto smluvního vztahu.

Do předmětu díla patří m. j. následující práce a činnosti:

- zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům,
- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
- ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemísťování a následné odstranění,
- zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
- zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,
- zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
- zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
- náklady za odběr vody, el. energie atd.,
- odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění,
- náklady na odborné posouzení výluhu ukládaného materiálu na jakoukoliv skládku akreditovanou laboratoří,
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
- v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. správcům sítí apod.,
- zabezpečení podmínek stanovených správcem inženýrských sítí,

- zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení nebo jiných dokladů,
- průběžná fotodokumentace všech stavebních objektů (1 x na CD),
- případné dopracování projektové dokumentace v rozsahu nezbytném pro provedení díla,
- zabezpečení průběžné údržby zeleně během realizace stavby v rozsahu předaného staveniště. Údržbou je myšleno sečení trávy, pokud dosáhne výšky 20 cm, včasné a průběžné zalévání nově vysazených stromů a keřů, podzimní úklid (hrabání listí apod.) atd.,
- geodetické zaměření dokončeného díla a inženýrských sítí (4 x tištěné, 1 x na CD), geometrický plán – (4 x tištěný, 1 x na CD) za dodržení podmínek obecně závazné vyhlášky města Třebíče č. 2/2016, o vedení technické mapy města, včetně dodání akceptačního protokolu vydaného výkonným správcem digitální technické mapy města dle této vyhlášky,
- zajištění kolaudace díla.

Součástí realizace předmětu díla je dokumentace skutečného provedení, která bude předána objednateli v počtu 6 paré + 1x v digitálním zpracování na CD.

Dokumentaci skutečného provedení díla vypracuje zhotovitel jako součást dodávky stavby.

Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad:

- Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.
- Části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.
- Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele.
- U výkresů obsahujících změnu oproti projektové dokumentaci pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné stanovisko.

čl. 2

Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení článku II. odst. II.2. smlouvy o dílo, přičemž toto ustanovení nově zní následovně:

II.2 Předmět díla je blíže specifikován rozpočty, které tvoří nedílnou součást této smlouvy o dílo, ve znění změnového výkazu výměr a technických listů změn (jež v částech, jichž se tato změna týká, nahrazují původní výkaz výměr, přičemž tyto dokumenty tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku smlouvy)

čl. 3

Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení článku III. odst. III.2. smlouvy o dílo, jež nově zní následovně:

III.2 Provedení díla do:	30.08.2018
Zprůjezdnění do:	15.08.2018

čl. 4

Smluvní strany se v intencích odst. 2) Preambule tohoto dodatku zároveň dohodly na změně ustanovení článku IV. odst. IV.1. smlouvy o dílo, jež nově zní následovně:

IV.1. Cena za dílo je stanovena v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a je oběma stranami dohodnuta jako cena nejvýše přípustná bez DPH:

Cena bez DPH: 10 676 398,45 Kč

Slovy (cena bez DPH): deset milionů šest set sedmdesát šest tisíc tři sta devadesát osm korun českých a čtyřicet pět haléřů

čl. 5

Smluvní strany se dále dohodly na změně seznamu příloh smlouvy o dílo, resp. na změně ustanovení článku XVII. odst. XVII.8. smlouvy o dílo, tak, že se do tohoto ustanovení smlouvy o dílo nově doplňuje č. 4) a 5), a to následovně:

**č.4 – realizační projektová dokumentace vč. revize,
č.5 - změnový výkaz výměr vč. technických listů změn č. 1-2**

čl. 6

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 21. 02. 2018, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami či oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy. Každé vyhotovení tohoto dodatku má právní sílu originálu a obsahuje čtyři přílohy: příloha č. 1 – Technické listy změn č. 1-2 a změnový výkaz výměr; příloha č. 2 realizační projektová dokumentace a revize realizační projektové dokumentace pro provádění stavby (v elektronické podobě).
4. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují podpisy svých oprávněných zástupců.
5. O uzavření této smlouvy rozhodla za objednatele Rada města Třebíče svým usnesením č. 39/17/RM/2018 ze dne 28.6.2018.

V Třebíči dne: 30.06.2018

V Hradci Králové dne: 30.06.2018

Objednatel:
Město Třebíč

Zhotovitel:
M – SILNICE a.s.

Vladimír Malý
místostarosta

Ing. Zdeněk Babka, výkonný ředitel