

Dodatek č. 3

K OBCHODNÍM PODMÍNKÁM – ZÁVAZNÝM SMLUVNÍM PODMÍNKÁM SMLOUVY O DÍLO

Č. objednatele 17/14/2109/18

Č. zhotovitele 22-SOD-2018-003

Uzavřen dle § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „občanský zákoník“)

ČLÁNEK I - SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel: **Město Třebíč**
Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč
Zastoupené: Vladimírem Malým, místostarostou, pověřeným
k podpisu smlouvy na základě usnesení zastupitelstva
města č. 9/6/ZM/2018
IČ: 002 90 629
DIČ: CZ00290629
Bankovní spojení: KB a.s., pobočka Třebíč
Číslo účtu: 329711/0100
Telefon: 568 896 111
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: **M – SILNICE a.s.**
Husova 1697, 530 03 Pardubice
Zastoupená: Ing. Zdeňkem Babkou, místopředsdou představenstva
Mgr. Michalem Kropáčem, členem představenstva
IČ: 421 96 868
DIČ: CZ42196868
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 1080015329/0800
Telefon: 495 846 111
Zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B,
vložka 430
Zapsaný v jiném veřejném rejstříku či jiné evidenci (§ 435 obč. zákoníku)
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne v souladu s ustanovením § 2586 a násl. Občanského zákoníku, tento dodatek Smlouvy o dílo. Předmětem smlouvy o dílo č. objednatele 17/14/2109/18, číslo zhotovitele 22-SOD-2018-003 je zhotovení stavby pro objednatele „**Podchod pod silnicí I/23, ul. Sucheniova, Třebíč**“ (dále „Smlouva o dílo“)

1. Předmět dodatku

- 1.1. S ohledem na zpracování nového harmonogramu, v návaznosti na klimatické podmínky a na zpoždění způsobené nedodržením termínu dokončení díla dle dodatku č. 2 na straně Zhotovitele a s ohledem na požadavek Objednatele na dodržení kvalitativních parametrů díla dle Smlouvy o dílo, byly práce od 20.12.2018 po dokončení nezbytných prací nutných pro zprovoznění komunikace I/23 a zajištění bezpečného přístupu pro pěší, přerušeny z důvodu zimní údržby a z důvodu nevhodných klimatických podmínek. Na základě

nedodržení termínu v souladu s dodatkem č. 2 uplatní Objednatel kompenzaci v souladu se Smlouvou o dílo. Z důvodu nutnosti dokončení díla byl Zhotovitel vyzván Objednatelem k předložení HMG prací pro dokončení díla od zahájení prací na dokončení díla ve vhodných klimatických podmínkách a po ukončení zimní údržby. Zhotovitel předložil dle požadavku Objednatele plánovaný HMG prací pro dokončení díla. Na základě předloženého HMG a důvodů zde uvedených se smluvní strany dohodly na změně výše citované smlouvy následovně:

a) článek III odst. III.2 nově zní:

Předčasné užívání díla: vydané rozhodnutím speciálního stavebního úřadu pro místní a veřejně přístupné účelové komunikace na území ORP Třebíč **do 15.02.2019**

Dokončení prací: nejpozději do 12 týdnů od zahájení prací v roce 2019 na základě písemného sdělení zhotovitele nebo dle písemné výzvy objednatele k zahájení prací, avšak nejdéle **do 30.05.2019**

Předání dokladové části včetně geometrického plánu: nejpozději do 19 týdnů od zahájení prací v roce 2019 na základě písemného sdělení zhotovitele nebo dle písemné výzvy objednatele k zahájení prací, nejdéle však **do 31.07.2019**

Na základě doručení písemného sdělení zhotovitele nebo písemné výzvy Objednatele k zahájení prací Zhotovitel předloží HMG postupu prací pro dokončení díla od data zahájení prací nutných pro dokončení díla do 10 dní od termínu doručení oznámení o zahájení prací.

b) Přílohu č. 1 Dodatku č.2 Smlouvy o dílo – Časový harmonogram pro dokončení prací na díle nahrazuje aktualizovaný týdenní HMG v příloze č. 1 dodatku č. 3.

2. Ostatní ustanovení

- 2.1. Pro odstranění pochybností smluvní strany výslovně konstatují, že zhotovitel byl v prodlení s dokončením díla v období mezi 10.12.2018 do 20.12.2018 a za toto období bude uplatněna příslušná smluvní sankce dle Smlouvy o dílo.
- 2.2. Ostatní podmínky a ujednání uvedené ve Smlouvě o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
- 2.3. Tento dodatek je nedílnou součástí shora citované Smlouvy a nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 2.4. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily a souhlasí s celým obsahem tohoto dodatku.
- 2.5. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy. Každé vyhotovení tohoto dodatku má právní sílu originálu.
- 2.6. Osoba podepisující tento dodatek na straně objednatele prohlašuje, že je oprávněna tento dodatek podepsat a uzavřít, a že na straně objednatele byly splněny všechny předpoklady a podmínky k platnému uzavření tohoto dodatku Smlouvy.
- 2.7. Zhotovitel bere na vědomí a akceptuje, že zadavatel Dodatek č. 3 ke Smlouvě zveřejní v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v účinném znění.

2.8. O uzavření tohoto dodatku Smlouvy o dílo rozhodla Rada města Třebíč na své 02. schůzi konané dne 24.01.2019 pod číslem usnesení 23/2/RM/2019.

V Třebíči, dne:
Objednatel:
Město Třebíč

V Hradci Králové dne:
Zhotovitel:
M – SILNICE a.s.

Vladimír Malý
místostarosta

Ing. Zdeněk Babka
místopředseda představenstva

Mgr. Michal Kropáč
člen představenstva

			2019																		
			týden																		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Dokončení stavebních prací dle SOD																					
Podchod																					
Napojení na stávající komunikaci V. Nezvala																					
Pokládka živichých vrstev v prostoru překopu kanalizace																					
Těsnění spár mezi IZM																					
Nátěry říms, stěn schodiště a podchodu v rozsahu SOD																					
Sanace stávajících zdí																					
Opěrná zeď																					
Těsnění spár mezi IZM																					
Nátěry stěn v rozsahu SOD																					
Obruby, dlažby, odvodnění																					
Terénní úpravy, ohumusování, osetí																					
Přeložka kanalizace																					
Dokončovací práce																					
Přeložka vodovodu																					
Dokončovací práce																					
VO																					
Ukládka kabelu podél cyklostezky																					
Ukládka kabelu EON																					
Osazení sloupů																					
Opravy v rámci předčasného užívání																					
Zkušební odvrt																					
Sanace betonových konstrukcí																					
Demontáž zábradlí, nástřik RAL, montáž zábradlí																					
DIO																					
Případné frézování vozovky																					
Pokládka živichých vrstev																					
VDZ																					
Oprava chodníků																					
Všeobecné práce																					
Zpracování GP																					
Předání dokladové části + DSPS																					
Předání GP																					

Práce na díle budou zahájeny po vzájemné dohodě zhotovitele a objednatele.

Zahájení prací je podmíněno vhodnými klimatickými podmínkami pro provádění prací.

Prováděné práce budou probíhat v návaznosti na stavbu objektu navazující cyklostezky