

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO

č. objednatele: 17004237322

která byla uzavřena dle § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), za předpokladu dodržení především těchto závazných ustanovení:

Článek I - SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město Třebíč

Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč
Zastoupené: Mgr. Pavlem Pacalem, starostou
IČ: 00290629
DIČ: CZ00290629
Bankovní spojení: KB a.s., pobočka Třebíč
Číslo účtu: 329711/0100
94-716711/0710
Telefon: 568 896 111

(dále jen „objednatel“ a nebo též „zadavatel“)

Zhotovitel: KLEE s.r.o.

Se sídlem: Skalecká 350/3, 170 00 Praha
Zastoupen: Bohuslavem Klee, jednatelem
IČ: 29259312
DIČ: CZ29259312
Bankovní spojení: MONETA MONEY BANK
Číslo účtu: 223617075/0600
Telefon: XXXXXXXXXX
Zapsaný v Obchodním rejstříku u MS oddíl C, vložka 28166

(dále jen „zhotovitel“)

Článek II – ÚČEL DODATKU

II.1 Dodatek ke smlouvě o dílo se uzavírá za účelem doplnění či změny smlouvy o dílo uzavřené dne 1. 8. 2022, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a na své nebezpečí sjednané dílo dle článku II. smlouvy o dílo, v souladu se zadávacími podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci a jejich přílohách.

Článek III – PŘEDMĚT A ODŮVODNĚNÍ DODATKU

III.1 Předmětem dodatku jsou práce provedené nad rámec projektové dokumentace. Dílo se tímto rozšiřuje o vícepráce uvedené v rozpočtu víceprací dodatku č. 3 v příloze č. 1 tohoto dodatku. Napojení veřejného osvětlení ul. Znojemská ke kruhovému objezdu bylo dle PD plánováno z nejbližšího stožáru VO ve vlastnictví STOP SHOP. V průběhu stavebních prací se ukázalo, že tento stožár je nevyhovující. Z tohoto důvodu byl proveden protlak pod komunikací II/360 a napojení na rozvaděč (RVO) ve vlastnictví města Třebíč. V průběhu stavebního řízení se vyskytly problémy se sjezdem před autobazarem. Objekt byl doprojektován a navýšení ceny bylo předmětem dodatku č. 2 smlouvy o dílo. V projektu se počítalo s odvodněním sjezdu povrchově, bez použití liniového žlabu. Na kontrolním dnu konaném dne 24.10.2022 bylo za přítomnosti

zástupce KSUS a speciálního stavebního úřadu dohodnuto, že liniový žlab musí být zrealizovaný, bez něho nebude stavba zkolaudována

- III.6 Nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, neboť její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročila 50 % původní hodnoty závazku.

Článek IV – ZMĚNA CENY ZA DÍLO

- IV.2 Cena díla se navyšuje o částku 110 000,- Kč bez DPH, která je tvořena cenou víceprací dle rozpočtu víceprací dodatku č. 3, který tvoří přílohu tohoto dodatku. Cena díla nově činí **6 588 635,64 Kč bez DPH** (7 972 249,12 Kč včetně DPH).

Článek V. - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- V.1 Ostatní ujednání sjednaná ve smlouvě o dílo ze dne 1. 8. 2022 ve znění dosavadních dodatků zůstávají beze změny.
- V.2 Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotovených, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.
- V.3 Dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran, a účinnosti dnem uveřejnění dodatku smlouvy v registru smluv.
- V.4 Tento dodatek ke smlouvě bude zveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
- V.5 Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Rozpočet víceprací dodatku č. 3
- V.6 O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada města Třebíče svým usnesením č. 48/23/RM/2022 ze dne 24. 11. 2022.

V Třebíči dne

V Praze dne

Objednatel:

Zhotovitel:

Město Třebíč

KLEE s.r.o.

Mgr. Pavel Pacal
starosta

Bohuslav Klee
jednatel

cenová nabídka k dodatku **STOP-SHOP**

podvrt pro VO	1 ks	52 000,-
----------------------	------	----------

startovací a konečná jáma, podvrt, chránička PE 110 mm, doprava, zásyp

štěrbinový žlab - vjezd Jahoda 14 m	1 ks	58 000,-
--	------	----------

úprava terénu, podsyp, hutnění, štěrbinový žlab, usazení žlabu do betonové lože

cena bez DPH **110 000,-**

cena s DPH **133 100,-**